

正泰 浙江正泰新能源开发有限公司

光伏项目工程物资管理—到货检验

版本 Q/CNE-ZQ2018A0

型钢到货验收单

采购单位	湖北友建设集团有限公司		供货单位	河南龙祥钢结构有限公司	
到货时间	2019 年 04 月 06 日		验收时间	2019 年 04 月 07 日	
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据		
檩托	材质、型号	碳钢 200X210X8	☐ 符合要求 ☒ 不符合要求		
	外观尺寸 复测	200 X 210	195 X 210		
			200 X 205		
	基材厚度	8	7.59	7.54	
			7.44	7.59	
			7.84		
镀膜厚度	—				
外观质量 缺陷	未除锈	☐ 符合要求 ☒ 不符合要求			
配件	配件	—	☐ 符合要求 ☐ 不符合要求		
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符			
质量证明文件		☐ 已提供 ☒ 未提供 ☐ 不符，补充提供。			
检验结论		☐ 符合要求，同意接收。 ☒ 让步接收 抽检合格，准予接收 ☐ 不同意接收，退场。 ☐ 其它意见：			
建设单位（签章）		监理单位（签章）		施工单位（签章）	
材料员：李富彬	监理工程师：李安明		材料员：孙银斌	质检员：孙银斌	