

设备材料开箱检查记录表

编号: ZXPSP-QZKJ-003

工程名称	顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2019.4.6	
产品来源	天津鑫硕铝材有限公司		合同号	BW190329007	
产品名称	导轨		合同数量	1049 根	
型号规格	XS-2Y-742		到货数量	1049 根	
制造厂商	天津鑫硕铝材有限公司		总箱(件)数	4 托	
厂商国别	中国		到货时间	2019.4.6	
唛头号			存放地点	顾中科技 堆料场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好		缺件登记:		
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王	2019.4.6	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	0	王	2019.4.6	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王	2019.4.6	☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王	2019.4.6	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	0	王	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	0	王	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	0	王	/	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
完好			开箱负责人(签字): 王 日期: 2019.4.6		
处理意见:					
			开箱负责人(签字): 王 日期: 2019.4.6		
参加开箱单位及人员签字: 王 王					

注 1. 此检查不代表甲方认可及质量合格

1. 设备材料开箱检查由监理单位组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理单位各 1 份, 施工项目部存 1 份。