

设备材料开箱检查记录表

编号: ZXPSP-QZKJ-004

工程名称	顺中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2019.4.17	
产品来源	厦门通盛达工贸有限公司		合同号	BW190329008	
产品名称	C 钢支架及其附件		合同数量	8087 米	
型号规格	41X62X2.0X11m/410/21m/6100/3100		到货数量	8087 米	
制造厂商	厦门通盛达工贸有限公司		总箱(件)数	8 托	
厂商国别	中国		到货时间	2019.4.17	
唛头号			存放地点	顺中科技堆料场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要			2019.4.17	☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
完好			开箱负责人(签字): 王零零 日期: 2019.4.17		
处理意见:					
			开箱负责人(签字): 林富山 日期: 2019.4.17		
参加开箱单位及人员签字: 廖淑 李连明					

注 1. 此检查不代表甲方认可及质量合格

- 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
- 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。