

JZL5

设备材料开箱检查记录表

工程编号:

序号: JSJY-JL-KX-01

工程项目	江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2019 年 07 月 26 日		
产品来源	乙供		合同号	ZXPSD-JSJY-2019-GC-001		
产品名称	组件		合同数量	10810		
型号规格	275		到货数量	10810		
制造厂商	阿特斯阳光电力有限公司		总箱(件)数			
厂商国别			到货时间	2019 年 07 月 25 日		
唛头号			存放地点	工地现场		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记: 无				
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论: 外观完好,资料齐全.						
开箱负责人(签字): 徐耀生 日期: 2019.07.26						
处理意见: 妥善保管.						
开箱负责人(签字): 徐耀生 日期: 2019.07.26						
参加开箱单位及人员签字: 徐耀生. 王炳波. 闫宇星. 胡海兵						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由工程总监担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。