

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-KXJY-004

工程名称	杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程	开箱日期	2019-06-15		
产品来源	甲方提供	合同号	/		
产品名称	3#直立夹具	合同数量	10631 只		
型号规格	6060-T6-60	到货数量	10631 只		
制造厂商	长兴鑫祥新能源科技有限公司	总箱(件)数	/		
厂商国别	中华人民共和国	到货时间	2019-6-15		
唛头号	/	存放地点	试验中心三楼屋面		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无缺欠.			
外观检查	完好.				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	姜爱军	6月15日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	姜爱军	6月15日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	姜爱军	6月15日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	姜爱军	6月15日	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	5			☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 符合设计要求.					
开箱负责人(签字): 商队平 2019年06月15日					
处理意见:					
开箱负责人(签字): 年 月 日					
参加开箱单位及人员签字: 商队平. 姜爱军. 何研					

注: 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部、施工项目部各存 1 份。



扫描全能王 创建