

主要设备开箱申请表

表号: GF-A9-03

工程名称: 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目 EPC 总承包工程

编号: XXGF/YNPD-GF-A9-03-001

致: 常州正衡电力工程监理有限公司华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目监理部

本工程 光伏支架配件 设备已按合同供货计划进场, 并保管于 施工现场 地点 (仓库), 为确认设备质量, 现申请开箱抽检。

附件: 拟开箱设备清单

承包单位 (章):

项目经理:

日期:



项目监理部审查意见:

符合设计要求

项目监理部 (章):

总监理工程师:

专业监理工程师:

日

期: 2019.8.11



建设管理单位审批意见:

同意开箱验收

建设管理单位 (章):

项目经理:

专业工程师:

日

期:



本表一式 5 份, 由承包单位填报, 建设单位存 2 份、项目监理部存 1 份, 承包单位存 2 份。

设备开箱检验记录表

编号: GF-A9-03-001

工程名称		华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目 EPC 总承包工程		专业工程	光伏支架安装	
设备名称		光伏支架配件		规格、型号	见开箱设备清单	
生产厂家		天津鑫润恒信新能源科技发展有限公司		厂 址	华北钢铁重镇大邱庄	
进场数量		见开箱设备清单		装箱单号	/	
生产日期		2019/08/08		进场日期	2019/08/11	
设备检查	1	包装: 外包装完好、无破损			检查结果	合格
	2	设备外观: 表面无碰撞、擦伤, 外层完好无损				
	3	零部件: 齐全, 无损坏				
	4	其他: /				
技术文件检查	1	装箱单: 1 份 4 张			检查结果	合格
	2	合格证: 1 份 2 张				
	3	出厂检验报告: 1 份 1 张				
	4	测试报告: 1 份 2 张				
	5	其他: 无				
存在问题及处理意见	发现部分表面有擦伤 处理 2019.08.11					
承包单位意见		监理单位意见		建设单位意见		
 承包单位(章): 项目经理: 徐林 日期: 2019.08.11		 处理后可继续使用 监理项目部(章): 总/专业监理工程师: 陈海 日期: 2019.08.11		 请承包单位联系厂家 建场做防腐处理: 合格 后方可使用. 谢谢配合. 建设单位(章): 项目负责人: 尹贵顺 日期: 2019年08月11日		

送货单

目名称	华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目	2019年8月8日
货单位	中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目EPC总承包项目部	
货单位	天津鑫润恒信新能源科技发展有限公司	

送货明细

序号	构件名称	构件规格	尺寸 (mm)	数量	备注
1	前立柱1	[50X30X2.5	270	400	1/21
2	后立柱1	[50X30X2.5	605	400	2/4
3	前立柱2	[50X30X2.5	570		
4	后立柱2	[50X30X2.5	905		
5	斜梁	C50X40X15X2.5	3080	960	6X160
6	横梁1	C70X40X15X2.0	6697	800	8X100
7	横梁2	C70X40X15X2.0	5597	200	2X100
8	斜支撑	L40*3	1140	4648	4X1000+1X648
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

包装数量属实, 小件数量无结清点

收货地址

贵州省安顺市西秀产业园区

收货人及电话

陈飞 15877921206/徐树宽 13888562534

备注: 货到现场, 请清点数量后签收, 后期出现少货, 我司概不负责。

装车	闫洪义	制表	周银
司签收	徐树宽 2019.08.11	安装单位签收	
业主签收		监理签收 陈润 8.11	
司机姓名	联系方式	卸货地点	卸货时间
徐树宽	18203216619	莫1Y3995	
			司机签收

光伏组件支架配件清单（第一批）

序号	品名	型号规格（mm）	单位	数量	备注
1	前立柱 1	[50X30X2.5 270	根	400	
2	后立柱 1	[50X30X2.5 605	根	400	
3	斜梁	C50X40X15X2.5 3080	根	960	
4	横梁 1	C70X40X15X2.0 6697	根	800	
5	横梁 2	C70X40X15X2.0 5597	根	200	
6	斜支撑	L40*3 1140	根	4648	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

天津鑫润恒信新能源科技发展有限公司

质量检验报告

产品名称	支架	材质	Q235B	规格型号	前立柱1: 50*30*2.5 后立柱1: 50*30*2.5 前立柱2: 50*30*2.5 后立柱2: 50*30*2.5 斜梁: 50*40*15*2.5 横梁1: 70*40*15*2.0 横梁2: 70*40*15*2.0 小件
生产日期/批号	2019 年 8月 8日				
受检单位	天津鑫润恒信新能源科技发展有限公司				
生产单位	天津鑫润恒信新能源科技发展有限公司				
任务来源	定期质检部监督检验				
抽样日期	2019 年 8月 8日	抽样人员	抽样基数	镀锌厚度	抽样人员
检验数量	900	闫洪义	11吨	70 μm	闫洪义
检验依据	GB50018-2002				
检验结论	该批次产品依据GB50018-2002标准检验, 判定该批次产品合格。 签发日期2019年8月8日				
合同编号	华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目				第1车

合格证

(热镀锌)

产品名称及规格:

1 C型钢: 50*10*15*2.5

2 C型钢: 70*10*15*2.0

3 C型钢: 70*10*15*2.0

4

5

6

7

8

9

10

检验员: 张洁

天津市德鑫金属制品有限公司



标准: GB/T13912-2002技术要求

序号	检测项 内容	制品厚度mm		厚度	检测结果
		镀锌层厚度	C型钢		
1	热镀锌层厚度要求	镀锌层厚度	C型钢	≥70	合格
2	外观	所有镀锌表面是清洁的, 无损伤的, 其主要表面是平滑的, 无结瘤、锈斑和缺陷现象			合格
		表面上轻微的锈迹斑点不应作为拒收拒付的理由			合格
3	修复	外观检查, 不合格的镀锌件应进行修复, 修复量应不超过主要表面的0.5%, 且单个面积不超过100cm ² 否则应重新热镀锌			合格
4	附着强度	热镀锌层应具有足够的附着强度, 在无外力作用时镀锌层弯曲或变形时, 镀层不应出现剥离现象			合格

合格证

(热镀锌)

产品名称及规格:

1 前立柱1: 50*30*2.5

2 后立柱1: 50*30*2.5

3 斜支撑: 10*3

4

5

6

7

8

检验员: 刘月

天津星宇达新能源科技发展有限公司



标准: GB/T 1322002技术要求

序号	检测项目	制作和验收		厚度	检测结果
		内容			
1	热镀锌层厚度要求	钢管零件	前立柱1: 50*30*2.5	≥70	合格
			后立柱1: 50*30*2.5	≥70	合格
			斜支撑: 10*3	≥70	合格
2	外观	所有镀锌件表面无划伤, 无损伤的, 其主要表面是平滑的, 无锈蚀、针孔和漏镀现象			合格
		表面有极少量点状锈迹, 点不应作为拒收拒付的理由			合格
3	修复	外观经检验不合格的镀锌件可进行修复, 但修复总面积不得超过主要表面的0.5%, 且不全面积不超过30cm², 否则应重新热镀锌			合格
4	附着强度	热镀锌层应有足够的附着强度, 在无外力作用时镀锌层应无剥落, 镀层不应出现剥落现象			合格

产品质量证明书

商品名称: 热轧带钢

检验情况: 合格

日期: 2019年7月29日

[illegible]

