

组件到货验收单

采购单位	浙江正泰新能源开发有限公司		供货单位	正泰太阳能		
到货时间	2019 年 11 月 29 日		验收时间	2019 年 11 月 29 日		
名称	检验项目	设计要求/合同约定	现场抽检数据			备注
组件	型号	280W (1240 片)	☒ 符合要求 ☐ 不符合要求			
	组件 EL 测试					
	I-V 曲线					
外观是否完好	外观完好	☒ 完好 ☐ 部分损坏				
外观质量缺陷	外观无缺陷					
外包装	包装是否完好	包装完好无损	☒ 完好 ☐ 部分损坏			
到货数量		☒ 数量无误 ☐ 数量不符				
质量证明文件		☒ 已提供 ☐ 未提供 ☐ 不符, 补充提供。				
检验结论		☒ 符合要求, 同意接收。 ☐ 让步接收 ☐ 不同意接收, 退场。 ☐ 其它意见:				
建设单位 (签章)		监理单位 (签章)		施工单位 (签章)		
材料员: 		监理工程师: 		材料员:  质检员: 		

