

设备材料开箱检查记录表

工程名称	卓立电器集团有限公司（周巷） 3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目		开箱日期	2019.9.26	
产品名称	监控主机柜、公共测控及远动通信柜		合同数量	3	
型号规格	/		到货数量	2	
制造厂商	长园深瑞继保自动化有限公司		到货时间	2019.9.26	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完整	缺件登记:			
外观检查	良好				
铭牌核对	齐全				
型号核对	齐全				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张嘉坤	9.26	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张嘉坤	9.26	☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张嘉坤	9.26	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 符合要求 开箱负责人（签字）: 徐有本 日期: 2019.9.26					
处理意见: 开箱负责人（签字）: 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 张嘉坤, 汪纪敏, 卢新强, 徐有本					