

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-KXJY-006

工程名称	新乡达新源3.9MW分布式光伏发电项目		开箱日期	2019-07-29	
产品来源	乙方购买		合同号	SLZJ20190703X003	
产品名称	梯式 15° 弯		合同数量	7	
型号规格	100*200*2.0		到货数量	1个	
型号规格	300*200*1.5		到货数量	1个	
制造厂商	南京苏铝新能源科技有限公司		总箱(件)数	2个	
厂商国别	中华人民共和国		到货时间	2019-07-29	
唛头号	7		存放地点	达新源厂区院内	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	JLH	2019.7.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		2019.7.29	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		2019.7.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		2019.7.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外包装完好, 外观检查合格, 规格型号符合设计要求, 数量与发货清单一致。					
开箱负责人(签字):			JLH	2019年7月29日	
处理意见:					
开箱负责人(签字):			JLH	2019年7月29日	
参加开箱单位及人员签字: 王亮 李进川 张明强					

注: 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师或专业监理工程师担任。

2. 本表一式3份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部、施工项目部各存1份。