

设备材料开箱检查记录表

编号: PTDX-KXJC007

工程名称	福建莆田德信电子屋顶光伏发电项目		开箱日期	2019年8月8日	
产品来源	甲供		合同号	/	
产品名称	直流电缆		合同数量	8100米	
型号规格	PV1-F 1*4		到货数量	5096米	
制造厂商	正泰电缆		总箱(件)数	5096/8100米	
厂商国别	中国		到货时间	2019年8月8日	
唛头号	/		存放地点	厂区现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	苏本新	2019.8.8	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	0	苏本新	2019.8.8	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	苏本新	2019.8.8	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	苏本新	2019.8.8	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	0	苏本新	2019.8.8	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	0	苏本新	2019.8.8	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	苏本新	2019.8.8	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
外包装良好,外观良好,符合要求。 开箱负责人(签字): 杜君梅 日期: 2019.08.08					
处理意见:					
同意进场使用 开箱负责人(签字): 杜君梅 日期: 2019.08.08					
参加开箱单位及人员签字:					
苏本新, 陈新成, 杨永强, 王振东					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。