

设备材料开箱检查记录表

编号: JXM6-ZHJL--002

工程名称	北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目		开箱日期	2019.09.10	
产品来源	中天昱品科技有限公司		合同号		
产品名称	直流防雷汇流箱		合同数量	216 台	
型号规格	16 进 1 出		到货数量	70 台	
制造厂商	中天昱品科技有限公司		总箱 (件) 数	182 台	
厂商国别	中国		到货时间	2019.09.04	
唛头号			存放地点	光伏场区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	包装及密封完好	缺件登记:			
外观检查	外观无破损				
铭牌核对	符合要求				
型号核对	规格、型号符合要求				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		张新发	2019.9.4	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		张新发	2019.9.4	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 设备完好.					
			开箱负责人 (签字): 张新发	日期: 2019.9.10	
处理意见:					
			开箱负责人 (签字): 张新发	日期: 2019.9.10	
参加开箱单位及人员签字: 张新发, 张新发, 马显书.					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式__份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各__份, 施工项目部存__份。



扫描全能王 创建