

设备材料开箱检查记录表

编号：JXM6-ZHJL-011

工程名称	北鑫谢家集 20MWp 渔光互补光伏电站项目	开箱日期	2019.09.27		
产品来源	华油飞达集团有限公司	合同号			
产品名称	控制室预制舱	合同数量	1 台		
型号规格	9500*2800*3150	到货数量	1 台		
制造厂商	华油飞达集团有限公司	总箱(件)数	1 台		
厂商国别	中国	到货时间	2019.09.26		
唛头号		存放地点	升压站		
检查内容	检查 结 果: 合格				
外包装	表面无脏污破损	缺件登记: 无			
外观检查	外观整洁美观、标志清晰				
铭牌核对	符合要求				
型号核对	规格、型号符合要求				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要		张金才		<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
原产地证书	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要				<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
装箱清单	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要				<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
出厂试验报告	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要		张金才		<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
安装使用说明书	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要				<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
安装图纸及资料	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要				<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
备品备件	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要				<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
开箱检查结论: 准备完好 开箱负责人(签字): 张金才 日期: 2019.9.28					
处理意见: 开箱负责人(签字): 张金才 日期: 2019.9.28					
参加开箱单位及人员签字: 张金才 张金才 张金才					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式__份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各__份, 施工项目部存__份。



扫描全能王 创建