

设备材料开箱检查记录表

编号: KXJC-01

工程名称	昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业(昆山)有限公司 1.8MW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2019.8.14	
产品来源	乙供		合同号		
产品名称	组件		合同数量	5980 块	
型号规格	290w		到货数量	3120 块	
制造厂商	常州天合		总箱(件)数	104 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2019.8.12	
唛头号	昆山丰田光伏项目		存放地点	光伏区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	成玉龙	2019.8.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	0	成玉龙	2019.8.14	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	成玉龙	2019.8.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	成玉龙	2019.8.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	0	成玉龙		☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	0	成玉龙		☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要	0	成玉龙		☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 合格					
			开箱负责人(签字): 成玉龙 日期: 2019.8.14		
处理意见: 无					
			开箱负责人(签字): 成玉龙 日期: 2019.8.14		
参加开箱单位及人员签字: 王超, 成玉龙, 陈桂光.					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。