

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-QFY-04

工程名称	勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目		开箱日期	2019.9.19	
产品来源	天合光能股份有限公司		合同号		
产品名称	光伏组件		合同数量	1845 块	
型号规格	TSM-290PE06H		到货数量	1845 块	
制造厂商	天合光能股份有限公司		总箱(件)数	46 件	
厂商国别	中国江苏		到货时间	2019.8.24	
唛头号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与支架规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 不需要				<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
原产地证书	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 不需要				<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
装箱清单	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	1	王 飞	2019.9.19	<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
出厂试验报告	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	1			<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
安装使用说明书	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 不需要		王 飞	2019.9.19	<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
安装图纸及资料	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 不需要				<input type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
备品备件	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不需要	1	王 飞	2019.9.19	<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 不齐全
开箱检查结论:					
合格					
开箱负责人(签字): 孙金龙 日期: 2019.9.19					
处理意见:					
无					
开箱负责人(签字): 孙金龙 日期: 2019.9.19					
参加开箱单位及人员签字:					
孙金龙 王 飞					

注: 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。