

设备材料开箱检查记录表

编号: KXJL-003

工程名称	向阳航天材料 3.2MW 屋顶分布式光伏电站项目		开箱日期	2019 年 10 月 23 日	
产品来源	甲方采购		合同号		
产品名称	并网光伏逆变器		合同数量	49	
型号规格	48-70KTL		到货数量	49	
制造厂商	华为科技有限公司		总箱 (件) 数	49	
厂商国别	中华人民共和国		到货时间	2019 年 10 月 23 日	
唛头号			存放地点	材料临时堆放点	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无缺件			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	尹虎	2019.10.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	..	..	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	..	..	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	..	..	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	..	..	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	..	..	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观完好无破损 开箱负责人 (签字): 尹虎 日期: 2019.10.23					
处理意见: 无 开箱负责人 (签字): 尹虎 日期: 2019.10.23					
参加开箱单位及人员签字: 南玉荣, 尹虎, 李波					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建