

设备材料开箱检查记录表

编号: LZGF-KXJC-010

工程名称	雷州市企水镇 20MW 渔光互补项目	开箱日期	2019.11.30		
产品来源	三和	合同号			
产品名称	预制管桩	合同数量	8272		
型号规格	直径 300mm、桩长 4500mm, 壁厚 70mm	到货数量	1034		
制造厂商	三和	总箱 (件) 数			
厂商国别	中国广东	到货时间	2019.11.30		
唛头号		存放地点	20MW 光伏区施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与支架规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 符合设计要求 开箱负责人 (签字): 曹育 日期: 2019.11.30					
处理意见: 无 开箱负责人 (签字): 曹育 日期: 2019.11.30					
参加开箱单位及人员签字: 曹育 许正远					

注 : 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。