

设备材料开箱检查记录表

工程名称: 溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

编号: KHEQ-KXJL-001

工程项目	溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2019 年 09 月 13 日	
产品来源	乙供		合同号	TS-A11042-1703-XS C-14393-0	
产品名称	组件		合同数量		
型号规格	315W/335W		到货数量	315W/411 块 335W/167 块	
制造厂商	江苏林洋光伏科技有限公司		总箱(件)数	18	
厂商国别	/		到货时间	2019 年 09 月 13 日	
唛头号	/		存放地点	工地现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 此材料包装完好,无损坏。 开箱负责人(签字): 徐耀生 日期: 2019.9.13					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 徐耀生 日期: 2019.9.13					
参加开箱单位及人员签字: 董金明、陈长国、范明志、周长征 徐耀生、徐利					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由工程总监担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

设备材料开箱检查记录表

工程编号：溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

序号：KHEQ-KXJL-002

工程项目	溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2019 年 09 月 30 日	
产品来源	乙供		合同号	SP-GF299-GG-012	
产品名称	导轨材料		合同数量	8439	
型号规格	30*40*1.2		到货数量	8439	
制造厂商	合肥磊科机电科技有限公司		总箱（件）数	/	
厂商国别	/		到货时间	2019 年 09 月 28 日	
唛头号	/		存放地点	工地现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记：无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 外包装完好，无损坏					
开箱负责人（签字）：徐耀生 日期：2019.9.28					
处理意见： 无					
开箱负责人（签字）：徐耀生 日期：2019.9.28					
参加开箱单位及人员签字：董信波、苏明志、陈志国、周长红 徐耀生					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由工程总监担任。

2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

设备材料开箱检查记录表

工程编号：溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

序号：KHEQ-KXJL-003

工程项目	溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2019 年 09 月 16 日	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	逆变器		合同数量	34 台	
型号规格	36KTL		到货数量	阳光 22 台 华为 12 台	
制造厂商	阳光电源股份有限公司 华为科技有限公司		总箱（件）数	34	
厂商国别	/		到货时间	2019 年 09 月 16 日	
唛头号	/		存放地点	工地现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记： 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 此材料包装完好，无损坏 开箱负责人（签字）：徐耀生 日期：2019.09.16					
处理意见： 无 开箱负责人（签字）：徐耀生 日期：2019.09.16					
参加开箱单位及人员签字：曹佑俊、范明远、陈友国、周长旺 徐耀生					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由工程总监担任。

2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

设备材料开箱检查记录表

工程编号：溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目

序号：KHEQ-KXJL-004

工程项目	溧阳科华二期屋顶 1.261MW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2019 年 10 月 16 日	
产品来源	乙供		合同号	CF-CFAT-X-010	
产品名称	汇流箱		合同数量	10	
型号规格	CFAT		到货数量	10	
制造厂商	苏州长风自动化科技有限公司		总箱（件）数		
厂商国别	/		到货时间	2019 年 10 月 16 日	
唛头号	/		存放地点	工地现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记： 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 材料包装完好无损坏。 开箱负责人（签字）：徐耀生 日期：2019.10.16					
处理意见： 无 开箱负责人（签字）：徐耀生 日期：2019.10.16					
参加开箱单位及人员签字：董仕涛、陈志国、周长征、苏明忠。 徐耀生					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由工程总监担任。

2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建