

桥架进场检验记录表

项目名称	温州乐泰 150MW 农光互补项目		桥架厂商	江苏福鼎					
抽样时间	2020.6.27		抽样地点	仓库					
抽样数据记录									
规格名称	样品	抽样类别	取点一	取点二	取点三	取点四	取点五	规定值	平均值
200x150x700 双邦边大跨 距桥架	1	材质厚度	2.1	2.1	2.2	2.13	2.1	2	2.12
		材料膜厚	101	136	126	124	136	≥85	108.9
		材料膜厚	86.5	102	103	102	97.1		
		材料膜厚	89.3	102	112	117	100		
300x150x700 双邦边大跨 距桥架	2	材质厚度	2.27	2.3	2.31	2.32	2.31	2.2	2.3
		材料膜厚	73.7	82.3	138	87.4	128	≥85	105
		材料膜厚	90.1	135	108	138	101		
		材料膜厚	107	101	92.5	96.8	97.4		
300x150x400 单邦边大跨 距桥架	3	材质厚度	2.29	2.36	2.33	2.40	2.39	2.2	2.35
		材料膜厚	92.5	88	131	129	107	≥85	110.1
		材料膜厚	108	138	138	124	118		
		材料膜厚	87.2	89.7	80.2	109	113		
400x150x400 单邦边大跨 距桥架	4	材质厚度	2.28	2.37	2.35	2.35	2.30	2.2	2.33
		材料膜厚	78.5	84.3	97.9	102	82.3	≥85	95.8
		材料膜厚	98.1	103	107	108	99.8		
		材料膜厚	98.4	90.3	99.4	102	86		
200x150x1.5 单邦边槽架	5	材质厚度	1.56	1.52	1.61	1.62	1.57	1.5	1.57
		材料膜厚	142	103	116	127	89.9	≥85	113
		材料膜厚	97.5	117	129	95	123		
		材料膜厚	109	120	103	98	130		
	6	材质厚度							
		材料膜厚							
		材料膜厚							
		材料膜厚							
桥架外观核查		良好							
尺寸偏差核查		符合要求. 合格							
供货清单核查		合格							
产品及包装标志核查		完好							
产品质量证明文件核查		无缺失							
抽样人	侯国昂					验证人	张玄明		



扫描全能王 创建