

主要设备（材料）开箱检查记录表

工程项目	温州乐泰 150MW 农光互补项目		
施工单位	先能电力工程有限公司		
产品名称	太阳能光伏组件	合同数量	7420 块
型号规格	405Wp	到货数量	4320 块
制造厂商	正泰	总箱（件）数	197 箱
存放地点	先能项目部仓库	到货时间	2020年5月30日
今日开箱数量	50 箱	开箱日期	2020年6月10日
检查内容	检 查 结 果		
外包装	完好	缺件登记： 不任何问题 无	
外观检查	无损伤		
铭牌核对	正确		
型号核对	正确		
文件资料名称	检 查 结 果	份数	结 论 ☒齐全 ☐不齐全 ☒齐全 ☐不齐全 ☒齐全 ☐不齐全 ☒齐全 ☐不齐全 ☒齐全 ☐不齐全 ☒齐全 ☐不齐全 ☒齐全 ☐不齐全 ☒齐全 ☐不齐全
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	
参加开箱单位及人员签字： 张虎 陈国师 徐泽令 王炳康 王加石			

