

桥架进场检验记录表

项目名称	温州乐泰 150MW 农光互补项目			桥架厂商	江西福鼎				
抽样时间	2020.6.20			抽样地点	仓库				
抽样数据记录									
规格名称	样品	抽样类别	取点一	取点二	取点三	取点四	取点五	规定值	平均值
200x150x700 双排边跨 距桥等	1	材质厚度	2.13	2.06	2.13	2.12	2.07	2	2.1
		材料膜厚	119	127	107	102	130		
		材料膜厚	99.2	130	126	98	113		
		材料膜厚	124	135	97.2	109	116		
300x150x700 双排边跨 距桥等	2	材质厚度	2.25	2.27	2.32	2.23	2.29	2.2	2.27
		材料膜厚	132	106	127	119	96.3		
		材料膜厚	103	128	96.5	127	124		
		材料膜厚	118	107	129	122	95.2		
300x150x400 单排边跨 距桥架	3	材质厚度	2.29	2.3	2.23	2.26	2.27	2.2	2.27
		材料膜厚	89.2	103	117	112	136		
		材料膜厚	100	132	108	97.4	113		
		材料膜厚	83.2	129	116	98	120		
400x150x400 单排边跨 距桥等	4	材质厚度	2.31	2.26	2.25	2.29	2.26	2.2	2.27
		材料膜厚	135	131	88	102	116		
		材料膜厚	95	103	120	85.7	126		
		材料膜厚	107	133	102	103	97.6		
200x150x150 单排边跨等	5	材质厚度	1.58	1.6	1.62	1.55	1.53	1.5	1.57
		材料膜厚	99.4	130	121	107	124		
		材料膜厚	130	98.4	117	122	118		
		材料膜厚	124	127	99.3	108	100		
	6	材质厚度							
		材料膜厚							
		材料膜厚							
		材料膜厚							
桥架外观核查	良好								
尺寸偏差核查	符合图纸 合格								
供货清单核查	合格								
产品及包装标志核查	良好								
产品质量证明文件核查	无缺失								
抽样人	徐成峰					验证人	张浩明		

