

主要设备（材料）开箱检查记录表

工程名称：通威公安县藕池镇扁担湖 100MW 渔光一体光伏电站项目

编号：SZLB10-SG02-012

工程项目	升压站工程	开箱日期	2020.05.01		
产品来源	国电南京自动化股份有限公司	合同号	/		
产品名称	二次设备预制舱	合同数量	1 座		
型号规格	/	到货数量	1 座		
制造厂商	国电南京自动化股份有限公司	总箱（件）数	/		
厂商国别	中国	到货时间	2020.04.30		
唛头号	/	存放地点	施工现场		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记： 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	张江林	2020.05.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3份	张江林	2020.05.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1份	张江林	2020.05.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	4份	张江林	2020.05.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	4份	张江林	2020.05.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 合格					
开箱负责人（签字）：池胜海 日期：2020.05.01					
处理意见： 合格					
开箱负责人（签字）：池胜海 日期：2020.05.01					
参加开箱单位及人员签字：张江林 池胜海 张江林 本林					