

设备材料开箱检查记录表

编号：ZHJL-KXJY-01

工程名称	安徽丰原明胶公司 5.5mw 屋顶分布式光伏发电项目		开箱日期	2020-5-30		
产品来源	乙方采购		合同号	/		
产品名称	逆变器		合同数量	35		
型号规格	100-125KTL		到货数量	33		
制造厂商	华为科技有限公司		总箱（件）数	16 件 1		
厂商国别	中华人民共和国		到货时间	2020-5-30		
唛头号	/		存放地点	丰原明胶厂区		
检查内容	检 查 结 果					
外包装		缺件登记：				
外观检查						
铭牌核对						
型号核对						
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：						
开箱负责人（签字）：年 月 日						
处理意见：						
开箱负责人（签字）：年 月 日						
参加开箱单位及人员签字：						

注：1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 6 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 4 份。