

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-FRKX-001

工程名称	浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目		开箱日期	20200819	
产品来源	乙供		合同号		
产品名称	支架		合同数量	9192180 瓦	
型号规格	6061-T5		到货数量	4932450 瓦	
制造厂商	厦门索沃		总箱(件)数		
厂商国别	中国		到货时间	20200806	
唛头号			存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	刘	8.19	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	刘	8.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	海	8.19	☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	海	8.19	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	海	8.19	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		海		☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
			开箱负责人(签字): 刘 日期: 2020.8.19		
处理意见:					
			开箱负责人(签字): 刘 日期: 2020.8.19		
参加开箱单位及人员签字:					
梅寅					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。