

JZL5: 设备材料开箱检查记录表

设备材料开箱检查记录表

编号: 2HJL-DJDP-KX-002

工程名称	天津大港一期农业科技大棚项目			开箱日期	2021.1.1	
产品来源	2.4			合同号		
产品名称	预付费电能表			合同数量	177只	
型号规格	3X220/380V, 3X10(40)A			到货数量	177只	
制造厂商	温州三创电气科技有限公司			总箱(件)数	177只	
厂商国别	中国			到货时间	2021.1.1	
唛头号				存放地点	料斗切仓库	
检查内容	检 查 结 果					
外包装	良好	缺件登记: 无				
外观检查	良好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	177	李维森	2021.1.1	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	177	"	"	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	177	"	"	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	177	"	"	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	177	"	"	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	177	"	"	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要		✓	✓	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论:						
合格						
开箱负责人(签字): 孔令才 日期: 2021.1.1						
处理意见:						
无						
开箱负责人(签字): 孔令才 日期: 2021.1.1						
参加开箱单位及人员签字:						
常州正统电力工程监理有限公司. 孔令才						
天津滨海新区建筑工程有限公司. 李维森						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。