

设备材料开箱检查记录表

编号: SQXH-ZHJL-005

工程名称	宿迁电站增容优化工程项目		开箱日期	2020.11.13	
产品来源	江苏中煤电缆有限公司		合同号		
产品名称	光伏专用电缆		合同数量	18KM	
型号规格	PV1-F 1*4		到货数量	18KM	
制造厂商	江苏中煤电缆有限公司		总箱(件)数	8(件)	
厂商国别	中国		到货时间	2020.11.11	
唛头号			存放地点	89#楼一层	
检查内容	检 查 结 果: 合格				
外包装	表面无脏污破损	缺件登记:			
外观检查	外观无破损、无明显色差				
铭牌核对	符合要求				
型号核对	规格、型号符合要求				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	赵成羽		☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	赵成羽		☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	赵成羽		☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	赵成羽		☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	赵成羽		☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	赵成羽		☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	赵成羽		☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 完好 开箱负责人(签字): 王明官 日期: 2020.11.13					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 王明官 日期: 2020.11.13					
参加开箱单位及人员签字: 王明官 赵成羽					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式三份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。



扫描全能王 创建