

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-KXJL-006

工程名称	天津希必奥弗兰德屋顶 1.377MWp 分布式光伏发电项目		开箱日期	12.25	
产品来源	乙供		合同号		
产品名称	直流电缆		合同数量	31000 米	
型号规格	1*4		到货数量	31000 米	
制造厂商	上海起帆电缆股份有限公司		总箱(件)数	10 卷	
厂商国别	中国		到货时间	2020.12.25	
唛头号			存放地点	光伏场区	
检查内容	检 查 结 果: 合格				
外包装	包装及密封完好	缺件登记: 无			
外观检查	外观无破损				
铭牌核对	符合要求				
型号核对	规格、型号符合要求				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	何峰	2020.12.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观无破损, 型号规格符合要求。 开箱负责人(签字): 纪现水 日期: 2020.12.25					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 纪现水 日期: 2020.12.25					
参加开箱单位及人员签字: 何峰, 何常, 南玉泉					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。