

设备材料开箱检查记录表

编号: YCGF-CLJC-014

工程名称	申宜宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目		开箱日期	2021.9.17	
产品来源			合同号		
产品名称	直流电缆		合同数量	37833 米	
型号规格	ZC-YJLV22-1.8/3KV 2*240		到货数量	37833 米	
制造厂商	安徽凯诺电缆科技有限公司		总箱(件)数	36 盘	
厂商国别	中国安徽		到货时间	2021.9.17	
唛头号			存放地点	物料场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与图纸要求电缆规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	36	潘煜	2021.09.17	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	潘煜	2021.09.17	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	潘煜	2021.09.17	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 符合设计及相关技术要求 开箱负责人(签字): 潘煜 日期: 2021.09.17					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 潘煜 日期: 2021.09.17					
参加开箱单位及人员签字: 潘煜 尹忠 2021.09.17					

注: 设备材料开箱检查由监理单位项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。



扫描全能王 创建