

设备材料开箱检查记录表

编号: YCGF-CLJC-019

工程名称	中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目		开箱日期	2021.10.6	
产品来源			合同号		
产品名称	光伏支架		合同数量	L=2328 7560 支 L=11530 1280 支 L=11800 480 支 L=10550 80 支	
型号规格	C50*45*2, L=2328 C110*50*15*1.8, L=11530 C110*50*15*1.8, L=11800 C110*50*15*1.8, L=10550 等附件		到货数量	L=2328 7560 支 L=11530 1280 支 L=11800 480 支 L=10550 80 支	
制造厂商	天合光能股份有限公司		总箱(件)数	3 车	
厂商国别	中国常州		到货时间	2021.10.6	
唛头号			存放地点	物料场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与图纸要求支架规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	潘煜	2021.10.6	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	潘煜	2021.10.6	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	潘煜	2021.10.6	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	潘煜	2021.10.6	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 符合设计技术要求 开箱负责人(签字): 潘煜 日期: 2021.10.6					
处理意见: 合格 开箱负责人(签字): 严卫忠 日期: 2021.10.6					
参加开箱单位及人员签字: 潘煜 严卫忠					

注: 设备材料开箱检查由监理单位组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。