

设备材料开箱检查记录表

编号: YCGF-CLJC-060

工程名称	中宣宣城流水镇 100MW 农光互补 光伏电站项目		开箱日期	2022.4.26	
产品来源	安徽凯诺		合同号		
产品名称	低压电缆; 高压电缆		合同数量	低压电缆 (2*240) 21208 米; 高压电缆 (3*70) 2716 米	
型号规格	ZCY-YJLV22-1.8/3KV;ZCY-YJLV22-26/35KV		到货数量	低压电缆 (2*240) 21208 米; 高压电缆 (3*70) 2716 米	
制造厂商	安徽凯诺电缆科技有限公司		总箱 (件) 数	低压电缆 21 盘; 高压电缆 3 盘	
厂商国别	中国安徽		到货时间	2022.4.26	
唛头号			存放地点	各光伏场区	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与图纸要求电缆规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	潘煜		☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	潘煜		☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	潘煜		☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	潘煜		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 符合设计要求 电缆外观无破损 开箱负责人 (签字): 严卫忠 日期: 2022.4.26					
处理意见: 无 开箱负责人 (签字): 潘煜 日期: 2022.4.26					
参加开箱单位及人员签字: 严卫忠 潘煜					