

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-KXJL-001

工程名称	厦门华电开关有限公司 759.7kW 屋顶分布式光伏发电项目		开箱日期	2021.04.17	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能光伏组件		合同数量	1420	
型号规格	JAM72S30-535/MR		到货数量	1420 1425块	
制造厂商	上海晶澳太阳能光伏科技有限公司		总箱(件)数	46 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2021.04.17	
唛头号			存放地点	厂区屋面	
检查内容	检 查 结 果: 合格				
外包装	包装及密封完好	缺件登记: 无			
外观检查	外观无破损				
铭牌核对	符合要求				
型号核对	规格、型号符合要求				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡强伟	2021.4.17	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡强伟	2021.4.17	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡强伟	2021.4.17	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡强伟	2021.4.17	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要		胡强伟	2021.4.17	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		胡强伟	2021.4.17	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	5	胡强伟	2021.4.17	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观完好无破损, 规格型号符合要求 开箱负责人(签字): 王立杰 日期: 2021.04.17					
处理意见: 无 开箱负责人(签字): 王立杰 日期: 2021.04.17					
参加开箱单位及人员签字: 胡强伟 南玉荣					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建