

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-SGEQ-KXJC-11

工程名称	江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站(二期)		开箱日期	2021.5.21	
产品来源	明珠电气股份有限公司		合同号		
产品名称	箱变		合同数量	16 台	
型号规格	1000KVA 1250KVA		到货数量	3 台	
制造厂商	明珠电气股份有限公司		总箱(件)数	3 台	
厂商国别	中国		到货时间	2021.5.21	
唛头号			存放地点	施工项目部	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同要求一致				
型号核对	与规格型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	常峰	2021.5.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3			☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	常峰	5.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	常峰	21.	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观完好. 型号一致 开箱负责人(签字): 蔡礼林 日期: 2021.5.21					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字: 蔡礼林. 常峰					



扫描全能王 创建