

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-KXJL-003

工程名称	常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目		开箱日期	2021.08.16		
产品来源	乙供		合同号			
产品名称	光伏直流电缆		合同数量	19000 米		
型号规格	1*4		到货数量	19000 米		
制造厂商	上海玖开电线电缆有限公司		总箱(件)数	19 卷		
厂商国别	中国		到货时间	2021.08.16		
唛头号			存放地点	光伏场区		
检查内容	检 查 结 果: 合格					
外包装	包装及密封完好	缺件登记: 无				
外观检查	外观无破损					
铭牌核对	符合要求					
型号核对	规格、型号符合要求					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论: 外观完好,符合设计图纸. 开箱负责人(签字): 李俊平 日期: 2021.08.16						
处理意见: / 开箱负责人(签字): 李俊平 日期: 2021.08.16						
参加开箱单位及人员签字: 南玉荣 张杰						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建