

JZL5

设备材料开箱检查记录表

工程名称：沭阳国凯新能源有限公司 11.400MWp 屋顶分布式光伏发电项目编号：JZL5-ZHJL-001

工程项目	沭阳国凯新能源有限公司 11.400MWp 屋顶分布式光伏发电项目		开箱日期	2021 年 10 月 08 日		
产品来源	甲供		合同号	/		
产品名称	组件		合同数量	4445 块		
型号规格	450WP		到货数量	4445 块		
制造厂商	苏州市乐能光伏有限公司		总箱（件）数	4445 块		
厂商国别	/		到货时间	2021 年 10 月 08 日		
唛头号	/		存放地点	工地现场		
检查内容	检查结果					
外包装	完好	缺件登记： 无				
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果		份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要					☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要					☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要					☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要					☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要					☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要					☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要					☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：						
外观良好，型号一致。						
开箱负责人（签字）：日期：2021/10/08						
处理意见：						
开箱负责人（签字）：日期：						
参加开箱单位及人员签字：						
2021/10/08 黄能						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由工程总监担任。

2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建

设备材料开箱检查记录表

工程名称：沐阳国凯新能源有限公司 11.400MWp 屋顶分布式光伏发电项目编号：JZL5-ZHJL-002

工程项目	沐阳国凯新能源有限公司 11.400MWp 屋顶分布式光伏发电项目		开箱日期	2021 年 10 月 17 日		
产品来源	甲供		合同号	/		
产品名称	组件		合同数量	8778 块		
型号规格	455WP		到货数量	8778 块		
制造厂商	阿特斯光伏电子（苏州）有限公司		总箱（件）数	8778 块		
厂商国别	/		到货时间	2021 年 10 月 17 日		
唛头号	/		存放地点	工地现场		
检查内容	检查结果					
外包装	完好	缺件登记： 无				
外观检查	完好					
铭牌核对	正确					
型号核对	正确					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：						
5/22/2021 2021.10.17 开箱负责人（签字）：日期：2021.10.17						
处理意见：						
2021.10.17 曹辉 开箱负责人（签字）：日期：						
参加开箱单位及人员签字：						
2021.10.17 曹辉 曹辉						



- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由工程总监担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。



JZL5

设备材料开箱检查记录表

工程名称：沭阳国凯新能源有限公司 11.400MWp 屋顶分布式光伏发电项目编号：JZL5-ZHJL-003

工程项目	沭阳国凯新能源有限公司 11.400MWp 屋顶分布式光伏发电项目		开箱日期	2021 年 10 月 20 日	
产品来源	甲供		合同号	/	
产品名称	组件		合同数量	4550 块	
型号规格	455WP		到货数量	4550 块	
制造厂商	协鑫集成科技股份有限公司		总箱（件）数	4550 块	
厂商国别	/		到货时间	2021 年 10 月 20 日	
唛头号	/		存放地点	工地现场	
检查内容	检查结果				
外包装	完好	缺件登记： 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：					
 开箱负责人（签字）：日期：2021.10.20					
处理意见：↓					
开箱负责人（签字）：日期：					
参加开箱单位及人员签字：					
					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由工程总监担任。

2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。



扫描全能王 创建