

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-KXJLC-016

工程名称	禹州市晶能 50MW 光伏发电项目		开箱日期	2023 年 7 月 10 日	
产品来源	分包单位采购		合同号	/	
产品名称	导线		合同数量	2200 米	
型号规格	JL/G1A-300/25		到货数量	2200 米	
制造厂商	河南通达电缆股份有限公司		总箱(件)数	1	
厂商国别	中国		到货时间	2023 年 7 月 10 日	
唛头号	/		存放地点	施工现场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	马志强	2023.07.10	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
马志强 开箱负责人(签字): 马志强 日期: 2023.07.10					
处理意见:					
马志强 开箱负责人(签字): 马志强 日期: 2023.07.10					
参加开箱单位及人员签字:					
马志强, 马志强, 马志强					