

设备材料开箱检查记录表

编号: KXJL-001

工程名称	亚旭电子科技(江苏)有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2022.4.14	
产品来源	中国徐州		合同号		
产品名称	太阳能光伏逆变器		合同数量	35 台	
型号规格	SUN-2000-125KTL-MO SUN-2000-70KTL-MO		到货数量	32 台 3 台	
制造厂商	华为技术有限公司		总箱(件)数	35	
厂商国别	中国		到货时间	2022.3.9	
唛头号			存放地点	项目仓库	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完整	缺件登记:			
外观检查	完好、无损				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称		份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈洪伟	2022.4.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈洪伟	2022.4.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈洪伟	2022.4.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈洪伟	2022.4.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈洪伟	2022.4.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈洪伟	2022.4.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈洪伟	2022.4.14	☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 开箱负责人(签字): 日期:					
处理意见: 开箱负责人(签字): 日期:					
参加开箱单位及人员签字:					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式__份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各__份, 施工项目部存__份。

