




设备材料开箱检查记录表

编号：ZHJL-ZNZDCYY-KXJC-007

工程名称	宁波杭州湾新区智能终端产业园区生活配套一期工程分布式光伏项目		开箱日期	2022.05.30		
产品来源	招投标		合同号			
产品名称	交流电缆		合同数量	1800 米 50 米 72 米		
型号规格	3*70+1*35 3*120+1*70 3*185+1*95		到货数量	1800 米 50 米 72 米		
制造厂商	锦浪科技股份有限公司		总箱（件）数	3 件		
厂商国别	中国		到货时间	2022.05.30		
唛头号			存放地点	材料堆放处		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完整	符合要求				
外观检查	擦伤					
铭牌核对	对应					
型号核对	符合					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论： 合格 开箱负责人（签字）：日期：2022.05.30						
处理意见： 合格 开箱负责人（签字）：日期：2022.05.30						
参加开箱单位及人员签字：  						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。