

设备材料开箱检查记录表

编号: CZZHJL-001

工程名称	山东潍坊招商科瑞一期 1.2MW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2022/07/18	
产品来源	浙江宁波		合同号		
产品名称	逆变器		合同数量	3 台	
型号规格	GCI-80K-5G		到货数量	3 台	
制造厂商	锦浪科技股份有限公司		总箱 (件) 数	3 台	
厂商国别	中国		到货时间	2022/07/2	
唛头号			存放地点		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无损	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	无误				
型号核对	符合				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		连同峰	2022.7.18	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		连同峰	2022.7.18	☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		连同峰	2022.7.18	☐ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		连同峰	2022.7.18	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		连同峰	2022.7.18	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		连同峰	2022.7.18	☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		连同峰	2022.7.18	☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论:					
外观完好无损		开箱负责人 (签字): 黎建光 日期: 2022.7.18			
处理意见:					
无		开箱负责人 (签字): 黎建光 日期: 2022.7.18			
参加开箱单位及人员签字:					
黎建光 连同峰					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各 1 份, 施工项目部存 1 份