





设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-JNSM-KX-01

工程名称	京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目	开箱日期	2022.5.29		
产品来源		合同号			
产品名称	组件	合同数量	7398 块		
型号规格	GCL-M10/72H-550	到货数量	3627 块		
制造厂商	协鑫集成科技股份有限公司	总箱(件)数	117 箱		
厂商国别	中国	到货时间	2022.5.20-21		
唛头号		存放地点	施工项目部		
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记: 无			
外观检查	完好				
铭牌核对	与合同一致				
型号核对	与合同一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	郑忠	2022.5.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	郑忠	2022.5.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	郑忠	2022.5.21	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 外观完好 型号一致 开箱负责人(签字):  日期: 2022.5.29					
处理意见: 同意安装使用. 开箱负责人(签字):  日期: 2022.5.29					
参加开箱单位及人员签字:  					



扫描全能王 创建