

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-JNSM-KX-13

工程名称	京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目		开箱日期	2022.6.28	
产品来源			合同号		
产品名称	华为逆变器		合同数量	31 台	
型号规格	SUN2000-125KTL-M0		到货数量	30 台	
制造厂商	华为数字技术(苏州)有限公司		总箱(件)数	31 台	
厂商国别	中国		到货时间	2022.5.22-28	
唛头号			存放地点	施工项目部	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记:			
外观检查	完好				
铭牌核对	铭牌一致				
型号核对	型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李旭	6.28	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☒ 不齐全
装箱清单	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李旭	6.28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李旭	6.28	☐ 齐全 ☒ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李旭	6.28	☐ 齐全 ☒ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	李旭	6.28	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☒ 不齐全
开箱检查结论: 外观完好, 型号一致. 开箱负责人(签字): 李旭 日期: 2022.6.28					
处理意见: 同意安装使用. 开箱负责人(签字): 李旭 日期: 2022.6.28					
参加开箱单位及人员签字: 李旭 李旭					

