

设备材料开箱检查记录表

工程名称：中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏项目(一期)

工程项目	中车青岛四方股份公司分布式屋顶光伏项目	开箱日期	2022.12.1		
产品来源	/	合同号	/		
产品名称	华为逆变器	合同数量	5		
型号规格	SUN2000-110KTL-M0	到货数量	5		
制造厂商	青岛华烁高科新能源技术有限公司	总箱(件)数	5		
厂商国别	/	到货时间	2022.12.1		
唛头号	/	存放地点	C13 和 C14 屋顶		
检查内容	检查结果				
外包装	✓	缺件登记:			
外观检查	✓				
铭牌核对	✓				
型号核对	✓				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2	14.92	2022.12.1	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☒ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2	14.92	2022.12.1	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2	14.92	2022.12.1	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2	14.92	2022.12.1	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	2	14.92	2022.12.1	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☒ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☒ 不齐全
EPC 承包单位:					
			开箱人(签字): 14.92	日期: 2022.12.1	
项目监理单位:					
			开箱人(签字): 一司在欣	日期: 2022.12.1	
项目施工单位:					
			开箱人(签字): 陈春光	日期: 2022.12.1	

