

设备材料开箱检查记录表

编号: JNSH-ZHJL-KX-002

工程名称	京能上海天马物流园 3MW 分布式光伏项目		开箱日期	2022.8.18	
产品来源			合同号		
产品名称	逆变器		合同数量	23 台	
型号规格	SG110CX-P2-CN		到货数量	10 台	
制造厂商	阳光电源股份有限公司		总箱(件)数	23 台	
厂商国别	中国		到货时间	2022.8.10	
唛头号			存放地点	天马物流园内	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	缺件登记: 无				
外观检查					
铭牌核对					
型号核对					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张和平	2022.8.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张和平	2022.8.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张和平	2022.8.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张和平	2022.8.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张和平	2022.8.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张和平	2022.8.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		张和平	2022.8.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全
施工项目部检查结论:					
完好					
开箱负责人(签字): 张和平 日期: 2022.8.18					
监理项目部意见:					
设备完好					
开箱负责人(签字): 姜旭 日期: 2022.8.18					
参加开箱单位及人员签字:					
张和平 姜旭					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式__份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各__份, 施工项目部存__份。



扫描全能王 创建