

设备材料开箱检查记录表

编号: ZHJL-SZTX-KX-003

工程名称	泰鑫（苏州）旅行用品有限公司 1.5MW 分 布式光伏发电项目		开箱日期	2023.5.13		
产品来源			合同号			
产品名称	太阳能光伏组件		合同数量	2754 块		
型号规格	JKM555M-72HL4-V		到货数量	2754 块		
制造厂商	晶科能源股份有限公司		总箱（件） 数	89 箱		
厂商国别	中国		到货时间	2023.4.16		
唛头号			存放地点	厂区		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记: 无				
外观检查	完好					
铭牌核对	铭牌一致					
型号核对	型号一致					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	姜春勇	2023.5.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	姜春勇	2023.5.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	姜春勇	2023.5.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	姜春勇	2023.5.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	姜春勇	2023.5.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	姜春勇	2023.5.13	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
施工项目部检查结论: 合格 开箱负责人（签字）: 姜春勇 日期: 2023.5.13						
监理项目部意见: 合格 开箱负责人（签字）: 张望 日期: 2023.5.13						
参加开箱单位及人员签字: 姜春勇 张望						

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式__份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各__份，施工项目部存__份。