

主要设备（材料）开箱检查记录表



编号：YNKJ-ZHJL-KXJZ-001

工程项目	建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2024 年 01 月 07 日		
产品来源	浙江温州		合同号	/		
产品名称	并网柜		合同数量	13		
型号规格	GGD		到货数量	13		
制造厂商	恒景电气有限公司		总箱（件）数	13		
厂商国别	中国		到货时间	2024 年 01 月 07 日		
唛头号	/		存放地点	场地		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	合格	缺件登记：				
外观检查	合格					
铭牌核对	合格					
型号核对	合格					
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.07	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.07	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.07	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.07	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论： 符合要求 开箱负责人（签字）： 胡兵 日期 1.7						
处理意见： 开箱负责人（签字）：日期						
参加开箱单位及人员签字： 胡兵 陈忠来 胡强						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

主要设备（材料）开箱检查记录表





编号：YNKJ-ZHJL-KXJZ-002

工程项目	建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2024 年 01 月 18 日		
产品来源	盐城东台		合同号	/		
产品名称	光伏组件		合同数量	12708		
型号规格	JAM66D42—580/MB		到货数量	1728		
制造厂商	晶澳太阳能科技有限公司		总箱（件）数	48		
厂商国别	中国		到货时间	2024 年 01 月 18 日		
唛头号	/		存放地点	场地		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	合格	缺件登记：				
外观检查	合格					
铭牌核对	合格					
型号核对	合格					
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	胡兵	01.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	胡兵	01.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	胡兵	01.18	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论： 符合要求 开箱负责人（签字）： 日期 1.18						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期						
参加开箱单位及人员签字：  胡强 胡兵 陆忠来						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

主要设备（材料）开箱检查记录表

编号：YNKJ-ZHJL-KXJZ-003

工程项目	建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2024 年 01 月 18 日		
产品来源	上海		合同号	/		
产品名称	TPO 支座		合同数量	13620		
型号规格	UDN100mm—TPO		到货数量	5000		
制造厂商	岛海（上海）建筑科技有限公司		总箱（件）数	50		
厂商国别	中国		到货时间	2024 年 01 月 18 日		
唛头号	/		存放地点	场地		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	合格	缺件登记：				
外观检查	合格					
铭牌核对	合格					
型号核对	合格					
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论	
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.18	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.18	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：  开箱负责人（签字）： 日期 1.18						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期						
参加开箱单位及人员签字：   						

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

主要设备（材料）开箱检查记录表




编号：YNKJ-ZHJL-KXJZ-004

工程项目	建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2024 年 01 月 20 日		
产品来源	盐城东台		合同号	/		
产品名称	支架		合同数量	5300		
型号规格	41☆41☆2.0☆6000		到货数量	1000		
制造厂商	江苏瑞瑞国智能科技有限公司		总箱（件）数			
厂商国别	中国		到货时间	2024 年 01 月 20 日		
唛头号	/		存放地点	场地		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	合格	缺件登记：				
外观检查	合格					
铭牌核对	合格					
型号核对	合格					
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.20	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.20	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论： 符合要求 开箱负责人（签字）： 日期 1.20						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期						
参加开箱单位及人员签字： 陆忠来 胡强						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

主要设备（材料）开箱检查记录表



编号：YNKJ-ZHJL-KXJZ-005

工程项目	建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2024 年 01 月 24 日		
产品来源	盐城东台		合同号	/		
产品名称	支架		合同数量	5300		
型号规格	41☆41☆2.0☆6000		到货数量	2700		
制造厂商	江苏瑞瑞国智能科技有限公司		总箱（件）数			
厂商国别	中国		到货时间	2024 年 01 月 24 日		
唛头号	/		存放地点	场地		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	合格	缺件登记：				
外观检查	合格					
铭牌核对	合格					
型号核对	合格					
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.24	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论： 开箱负责人（签字）： 日期 1.24						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期						
参加开箱单位及人员签字：   						

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

主要设备（材料）开箱检查记录表

编号：YNKJ-ZHJL-KXJZ-006

工程项目	建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2024 年 01 月 25 日		
产品来源	浙江宁波		合同号	/		
产品名称	逆变器		合同数量	59		
型号规格	GGD		到货数量	59		
制造厂商	恒景电气有限公司		总箱（件）数	59		
厂商国别	中国		到货时间	2024 年 01 月 25 日		
唛头号	/		存放地点	场地		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	合格	缺件登记：				
外观检查	合格					
铭牌核对	合格					
型号核对	合格					
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.25	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论： 符合要求 开箱负责人（签字）： 日期 1.25						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期						
参加开箱单位及人员签字： 胡强  胡兵						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

主要设备（材料）开箱检查记录表

编号：YNKJ-ZHJL-KXJZ-007






工程项目	建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2024 年 01 月 25 日		
产品来源	上海		合同号	/		
产品名称	TPO 支座		合同数量	13620		
型号规格	UDN100mm—TPO		到货数量	8620		
制造厂商	岛海（上海）建筑科技有限公司		总箱（件）数	108		
厂商国别	中国		到货时间	2024 年 01 月 25 日		
唛头号	/		存放地点	场地		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	合格	缺件登记：				
外观检查	合格					
铭牌核对	合格					
型号核对	合格					
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论	
质保书或合格证	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.25	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.25	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论： 符合要求 开箱负责人（签字）： 胡兵 日期 1.25						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期						
参加开箱单位及人员签字： 胡兵 张忠来						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

主要设备（材料）开箱检查记录表

编号：YNKJ-ZHJL-KXJZ-008


工程项目	建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2024 年 01 月 26 日		
产品来源	盐城东台		合同号	/		
产品名称	光伏组件		合同数量	12708		
型号规格	JAM66D42—580/MB		到货数量	2355		
制造厂商	晶澳太阳能科技有限公司		总箱（件）数	66		
厂商国别	中国		到货时间	2024 年 01 月 26 日		
唛头号	/		存放地点	场地		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	合格	缺件登记：				
外观检查	合格					
铭牌核对	合格					
型号核对	合格					
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	胡兵	01.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	胡兵	01.26	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	胡兵	01.26	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：  开箱负责人（签字）： 日期 1.26						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期						
参加开箱单位及人员签字：   						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

主要设备（材料）开箱检查记录表

编号：YNKJ-ZHJL-KXJZ-009

工程项目	建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2024 年 01 月 29 日		
产品来源	盐城东台		合同号	/		
产品名称	光伏组件		合同数量	12708		
型号规格	JAM66D42—580/MB		到货数量	864		
制造厂商	晶澳太阳能科技有限公司		总箱（件）数	24		
厂商国别	中国		到货时间	2024 年 01 月 29 日		
唛头号	/		存放地点	场地		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	合格	缺件登记：				
外观检查	合格					
铭牌核对	合格					
型号核对	合格					
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	胡兵	01.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	胡兵	01.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	胡兵	01.29	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论： 符合要求 开箱负责人（签字）： 日期 1.29						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期						
参加开箱单位及人员签字：  胡兵						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

主要设备（材料）开箱检查记录表



编号：YNKJ-ZHJL-KXJZ-010

工程项目	建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2024 年 01 月 29 日		
产品来源	江苏常州		合同号	/		
产品名称	直流电缆		合同数量	110KM		
型号规格	PV1—0.6/1KV		到货数量	60KM		
制造厂商	江苏上上电缆有限公司		总箱（件）数	60KM		
厂商国别	中国		到货时间	2024 年 01 月 29 日		
唛头号	/		存放地点	场地		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	合格	缺件登记：				
外观检查	合格					
铭牌核对	合格					
型号核对	合格					
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.29	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.29	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论： 符合要求 开箱负责人（签字）： 胡兵 日期 1.29						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期						
参加开箱单位及人员签字： 陆化来 胡兵						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

主要设备（材料）开箱检查记录表

编号：YNKJ-ZHJL-KXJZ-011

工程项目	建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2024 年 01 月 29 日		
产品来源	盐城东台		合同号	/		
产品名称	支架		合同数量	5300		
型号规格	41☆41☆2.0☆6000		到货数量	1500		
制造厂商	江苏瑞瑞国智能科技有限公司		总箱（件）数			
厂商国别	中国		到货时间	2024 年 01 月 29 日		
唛头号	/		存放地点	场地		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	合格	缺件登记：				
外观检查	合格					
铭牌核对	合格					
型号核对	合格					
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.24	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论： 符合要求 开箱负责人（签字）： 日期 1.29						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期						
参加开箱单位及人员签字：  陆建东						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

主要设备（材料）开箱检查记录表

编号：YNKJ-ZHJL-KXJZ-012

工程项目	建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2024 年 02 月 01 日		
产品来源	盐城东台		合同号	/		
产品名称	光伏组件		合同数量	12708		
型号规格	JAM66D42—580/MB		到货数量	4320		
制造厂商	晶澳太阳能科技有限公司		总箱（件）数	120		
厂商国别	中国		到货时间	2024 年 02 月 01 日		
唛头号	/		存放地点	场地		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	合格	缺件登记：				
外观检查	合格					
铭牌核对	合格					
型号核对	合格					
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	胡兵	02.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	胡兵	02.01	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	胡兵	02.01	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论： 符合要求 开箱负责人（签字）： 日期 2.1						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期						
参加开箱单位及人员签字： 						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

主要设备（材料）开箱检查记录表





编号：YNKJ-ZHJL-KXJZ-013

工程项目	建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2024 年 02 月 02 日		
产品来源	江苏常州		合同号	/		
产品名称	交流电缆		合同数量	6.179KM		
型号规格	ZC-YJLHV		到货数量	5.9KM		
制造厂商	江苏上上电缆有限公司		总箱（件）数	5.9KM		
厂商国别	中国		到货时间	2024 年 02 月 02 日		
唛头号	/		存放地点	场地		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	合格	缺件登记：				
外观检查	合格					
铭牌核对	合格					
型号核对	合格					
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	02.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	02.02	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	02.02	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论： 符合要求 开箱负责人（签字）： 日期 2024						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期						
参加开箱单位及人员签字： 陆忠来 胡兵 胡强						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

主要设备（材料）开箱检查记录表





编号：YNKJ-ZHJL-KXJZ-014

工程项目	建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2024 年 02 月 05 日		
产品来源	盐城东台		合同号	/		
产品名称	支架		合同数量	5300		
型号规格	41☆41☆2.0☆6000		到货数量	2700		
制造厂商	江苏瑞瑞国智能科技有限公司		总箱（件）数			
厂商国别	中国		到货时间	2024 年 02 月 05 日		
唛头号	/		存放地点	场地		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	合格	缺件登记:				
外观检查	合格					
铭牌核对	合格					
型号核对	合格					
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.24	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	01.24	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论: 						
开箱负责人（签字）:  日期 2.5						
处理意见:						
开箱负责人（签字）: 日期						
参加开箱单位及人员签字:						
 胡强 						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

主要设备（材料）开箱检查记录表

编号：YNKJ-ZHJL-KXJZ-015





工程项目	建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2024 年 02 月 23 日		
产品来源	盐城东台		合同号	/		
产品名称	光伏组件		合同数量	12708		
型号规格	JAM66D42—580/MB		到货数量	3456		
制造厂商	晶澳太阳能科技有限公司		总箱（件）数	96		
厂商国别	中国		到货时间	2024 年 02 月 23 日		
唛头号	/		存放地点	场地		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	合格	缺件登记：				
外观检查	合格					
铭牌核对	合格					
型号核对	合格					
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	胡兵	02.23	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	胡兵	02.23	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	3	胡兵	02.23	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论： 符合要求 开箱负责人（签字）： 日期 2.23						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期						
参加开箱单位及人员签字：   						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

主要设备（材料）开箱检查记录表

编号：YNKJ-ZHJL-KXJZ-016





工程项目	建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2024 年 03 月 12 日		
产品来源	江苏常州		合同号	/		
产品名称	直流电缆		合同数量	110KM		
型号规格	PV1—0.6/1KV		到货数量	30KM		
制造厂商	江苏上上电缆有限公司		总箱（件）数	30KM		
厂商国别	中国		到货时间	2024 年 03 月 12 日		
唛头号	/		存放地点	场地		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	合格	缺件登记：				
外观检查	合格					
铭牌核对	合格					
型号核对	合格					
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	03.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	03.12	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	03.12	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论：  开箱负责人（签字）： 日期 7.12						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期						
参加开箱单位及人员签字：  						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

主要设备（材料）开箱检查记录表

编号：YNKJ-ZHJL-KXJZ-017

工程项目	建湖耀宁'新能源科技有限公司 7370KW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2024 年 03 月 16 日	
产品来源	江苏常州		合同号	/	
产品名称	直流电缆		合同数量	110KM	
型号规格	PV1—0.6/1KV		到货数量	20KM	
制造厂商	江苏上上电缆有限公司		总箱（件）数	20KM	
厂商国别	中国		到货时间	2024 年 03 月 16 日	
唛头号	/		存放地点	场地	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	合格	缺件登记：			
外观检查	合格				
铭牌核对	合格				
型号核对	合格				
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	03.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	03.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	03.16	☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论：  开箱负责人（签字）： 日期 3.16					
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期					
参加开箱单位及人员签字：   					

- 注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
 2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。

主要设备（材料）开箱检查记录表

编号：YNKJ-ZHJL-KXJZ-018

工程项目	建湖耀宁新能源科技有限公司 7370KW 分布式光伏发电项目		开箱日期	2024 年 03 月 16 日		
产品来源	江苏常州		合同号	/		
产品名称	交流电缆		合同数量	6.179KM		
型号规格	ZC-YJLHV		到货数量	0.297KM		
制造厂商	江苏上上电缆有限公司		总箱（件）数	0.297KM		
厂商国别	中国		到货时间	2024 年 03 月 16 日		
唛头号	/		存放地点	场地		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	合格	缺件登记：				
外观检查	合格					
铭牌核对	合格					
型号核对	合格					
文件资料名称	检 查 结 果	份数	接收人	日期	结 论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	03.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	03.16	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	胡兵	03.16	☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论： 符合要求 开箱负责人（签字）： 日期 3.16						
处理意见： 开箱负责人（签字）： 日期						
参加开箱单位及人员签字： 陆忠来 陆忠来						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。