

设备材料开箱检查记录表

编号：NDHB-KXJC-

工程名称	防城港市防城区那良镇范河村新农业 新能源一体化光伏发电项目		开箱日期	2025 年 03 月 18 日	
产品来源	甲供		合同号	/	
产品名称	组件		合同数量	26862 块	
型号规格	CS7N-TB-AG		到货数量	24344 块	
制造厂商	盐城大丰阿特斯阳光电力科技有限公 司		总箱（件）数	26862 块	
厂商国别	中国		到货时间	2025 年 02 月 27 日	
唛头号	阿特斯		存放地点	材料料场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无损	缺件登记： 无。			
外观检查	无损				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		邵成波		☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		邵成波		☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		邵成波		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 合格 开箱负责人（签字）：邵成波 日期：					
处理意见： 无 开箱负责人（签字）：曹金尧 日期：					
参加开箱单位及人员签字： 曹金尧 邵成波					
施工单位：安徽成和电力建设有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 业主单位：防城港港坤新能源开发有限公司					

设备材料开箱检查记录表

编号：NDHB-KXJC-

工程名称	防城港市防城区那良镇范河村新农业 新能源一体化光伏发电项目		开箱日期	2025 年 03 月 23 日	
产品来源	甲供		合同号	/	
产品名称	组件		合同数量	26862 块	
型号规格	CS7N-TB-AG		到货数量	24344 块	
制造厂商	盐城大丰阿特斯阳光电力科技有限公 司		总箱（件）数	26862 块	
厂商国别	中国		到货时间	2025 年 02 月 27 日	
唛头号	阿特斯		存放地点	材料料场	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	无损	缺件登记： 无。			
外观检查	无损				
铭牌核对	正确				
型号核对	正确				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		邵成波		☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		邵成波		☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		邵成波		☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☒ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论： 合格 开箱负责人（签字）：邵成波 日期：					
处理意见： 无 开箱负责人（签字）：贾金亮 日期：					
参加开箱单位及人员签字：贾金亮 邵成波					
施工单位：安徽成和电力建设有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 业主单位：防城港港坤新能源开发有限公司					