

设备材料开箱检查记录表

编号：BKWX-CZZH-KX- 001

工程名称	锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目		开箱日期	2024.11.5	
产品来源	甲供		合同号		
产品名称	太阳能光伏组件		合同数量	2053 块	
型号规格	SRP-580-BTA-BG-16BB-(White)		到货数量	2053 块	
制造厂商	金寨赛拉弗能源科技有限公司		总箱（件）数	58 箱	
厂商国别	中国		到货时间	2024.11.05	
唛头号			存放地点	厂区内	
检查内容	检 查 结 果				
外包装	完好	缺件登记：无			
外观检查	完好				
铭牌核对	铭牌一致				
型号核对	型号一致				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈	2024.11.05	☐ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈	2024.11.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈	2024.11.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈	2024.11.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈	2024.11.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	陈	2024.11.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		陈	2024.11.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全
施工项目部检查结论：合格					
			开箱负责人（签字）：李朋	日期：2024.11.05	
监理项目部意见：					
			开箱负责人（签字）：胡成	日期：2024.11.05	
参加开箱单位及人员签字：					
陈 . 胡成 李朋					

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份。

设备材料开箱检查记录表

编号：BKWX-CZZH-KX- 002

工程名称	锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目		开箱日期	2024.11.05		
产品来源	甲供		合同号			
产品名称	太阳能光伏组件		合同数量	2053 块		
型号规格	SRP-585-BTA-BG-16BB-(White)		到货数量	2053 块		
制造厂商	金寨赛拉弗能源科技有限公司		总箱（件）数	58 箱		
厂商国别	中国		到货时间	2024.11.05		
唛头号			存放地点	厂区内		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	合格	缺件登记：无				
外观检查	合格					
铭牌核对	铭牌一致					
型号核对	型号一致					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王成	2024.11.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王成	2024.11.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王成	2024.11.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王成	2024.11.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王成	2024.11.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王成	2024.11.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		王成	2024.11.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
施工项目部检查结论：合格						
开箱负责人（签字）：金明 日期：2024.11.05						
监理项目部意见：合格						
开箱负责人（签字）：胡志斌 日期：2024.11.05						
参加开箱单位及人员签字：王成 胡志斌						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式三份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存一份。

设备材料开箱检查记录表

编号：BKWX-CZZH-KX- 003

工程名称	锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目		开箱日期	2024.12.05		
产品来源	甲供		合同号			
产品名称	光伏逆变器		合同数量	12 台		
型号规格	SUN2000-50KTL-ZHM3		到货数量	2 台		
制造厂商	华为数字能源技术有限公司		总箱（件）数	12 台		
厂商国别	中国		到货时间	2024.12.05		
唛头号			存放地点	厂区内		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好	缺件登记：无				
外观检查	完好					
铭牌核对	铭牌一致					
型号核对	型号一致					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张	2024.12.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张	2024.12.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张	2024.12.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张	2024.12.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张	2024.12.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	张	2024.12.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		张	2024.12.05	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
施工项目部检查结论：合格						
			开箱负责人（签字）：金明	日期：2024.12.05		
监理项目部意见：						
			开箱负责人（签字）：胡成	日期：2024.12.05		
参加开箱单位及人员签字：						
			张	胡成		

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 份，施工项目部存 份。

设备材料开箱检查记录表

编号：BKWX-CZZH-KX- 004

工程名称	锡山区粮食和物资储备中心屋顶光伏项目		开箱日期	2024.12.09		
产品来源	甲供		合同号			
产品名称	GGD 井网柜		合同数量	4 台		
型号规格	800A/630A/400A		到货数量	4 台		
制造厂商	无锡云翔电力有限公司		总箱（件）数	4 台		
厂商国别	中国		到货时间	2024.12.09		
唛头号			存放地点	厂区内		
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完好		缺件登记：无			
外观检查	完好					
铭牌核对	完好					
型号核对	完好					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王X	2024.12.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王X	2024.12.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王X	2024.12.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王X	2024.12.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王X	2024.12.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1	王X	2024.12.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要		王X	2024.12.09	☒ 齐全 ☐ 不齐全	
施工项目部检查结论： 合格 开箱负责人（签字）：金明 日期：2024.12.09						
监理项目部意见： 开箱负责人（签字）：胡小 日期：2024.12.09						
参加开箱单位及人员签字： 王X . 胡小						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 份，施工项目部存 份。