



设备材料开箱检查记录表

编号：ZHJL-ZNZDCYY-KXJC-002

工程名称	苏垦新福地（福地商业广场）518KW 屋顶分布式光伏发电项目			开箱日期	2025.04.04	
产品来源	招投标			合同号		
产品名称	光伏组件			合同数量	1850 块	
型号规格	CQC 单晶 595			到货数量	900 块	
制造厂商	金科太阳能发展有限公司			总箱（件）数	25 箱	
厂商国别	中国			到货时间	2025.04.04	
唛头号				存放地点	材料堆放处	
检查内容	检 查 结 果					
外包装	完整	符合要求				
外观检查	擦伤					
铭牌核对	对应					
型号核对	符合					
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论	
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全	
原产地证书	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全	
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1			☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全	
安装图纸及资料	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
备品备件	☐ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☐ 齐全 ☐ 不齐全	
开箱检查结论： 合格 开箱负责人（签字）：日期：2022.04.24						
处理意见： 合格 开箱负责人（签字）：日期：2022.04.24						
参加开箱单位及人员签字：  						

注 1. 设备材料开箱检查由监理项目部组织，开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。
2. 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。