

JAQ2: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫工程项目

编号: SSFP-AQPZ-012

现场工作内容		管桩吊装	
作业地点		柳坪镇蒲河	
作业项目 主要风险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳	
施工现场安全文明 施工评价	组织管理	1、现场共配置施工人员 5 人, 吊装地面安全堆放, 满足现场施工需要。 2、吊装方案已制订, 并以进行安全技术交底。 3、安全负责人已到位, 并配有专人指挥。	
	平面布置	1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2、场地为混凝土硬化路面, 满足作业要求, 临时用电设施符合安全文明标准化管理规定要求	
	安全措施	1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。 2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜。 3、起重机使用中回转半径内严禁站人。 4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。 5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。 6、现场设置标识牌, 严禁无关人员进入现场。	
现场主要问题	个别现场作业人员没有佩戴安全帽, 吊车周围未拉警戒线		要求所有作业人员必须佩戴安全帽、吊车周围设置警戒线
	整改结果: 作业人员已经佩戴安全帽, 吊车周围已设置警戒线		复验意见: 同意开始作业
旁站时间	开始	18 年 7 月 18 日 15 时 22 分	对应作业
	结束	18 年 7 月 18 日 17 时 10 分	
		已准备就绪, 开始吊装	
		吊装结束	

旁站监理人员 (签名): 任友会

作业负责人 (签名): 董新建

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求, 在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化, 宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录, 但应力求全面, 避免漏项。

