

## 安全旁站监理记录表

工程名称：宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫工程项目

编号:SSFP-AQPZ-017

现场工作内容		管桩吊装		
作业地点		九姑乡国赛		
作业项目 主要危险分析		坠物伤人、起重机失稳、物体打击、吊装物件失稳		
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	1、现场共配置施工人员 5 人，吊装地面安全堆放，满足现场施工需要。 2、吊装方案已制订，并以进行安全技术交底。 3、安全负责人已到位，并配有专人指挥。		
	平面 布置	1、施工作业区平面布置符合作业指导书要求。 2、场地为混凝土硬化路面，满足作业要求，临时用电设施符合安全文明标准化管理规定要求		
	安全 措施	1、安全防护用品、设施的投入使用满足作业要求。 2、吊装作业前支腿牢固、平稳、不倾斜。 3、起重机使用中回转半径内严禁站人。 4、严禁在风速六级以上或大雾天气进行吊装。 5、严禁在被运输、吊装构件上站人指挥和放置材料、工具。 6、现场设置标识牌，严禁无关人员进入现场。		
现场 主要 问题	个别现场作业人员没有佩戴安全帽，吊车周围未拉警戒线		监 理 有 关 措 施	要求所有作业人员必须佩戴安全帽、吊车周围设置警戒线
	整改结果： 作业人员已经佩戴安全帽，吊车周围已设置警戒线			复验意见： 同意开始作业
旁站 时间	开始	18年7月19日11时32分	对应 作业	已准备就绪，开始吊装
	结束	19年7月19日14时45分		吊装结束

旁站监理人员(签名): 何友会作业负责人(签名): 朱权前

注 1. 记录由旁站监理人员填写。

2. “施工现场安全文明施工评价”中的三项工作各工程可结合本项目的特点和控制要求，在相关工作实施前对表格中的具体内容进行固化，宜采用勾选或填空的方式形成旁站记录，但应力求全面，避免漏项。



由 扫描全能王 扫描创建