

旁站监理记录表

工程名称: 宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫工程项目 编号: SSFP-PZ-001

日期: 2018 年 07 月 14 日	天气: 晴	施工单位: 安徽远山电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 长铺镇荆安村		
旁站监理开始时间: 08 时 20 分		旁站监理结束时间: 16 时 20 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 现场管理人员和施工人员: 项目负责人 1 名, 施工人员 8 名, 现场人员满足施工要求, 施工人员状态良好, 特种工证件齐全有效。 2. 现场自拌混凝土进行浇筑, 水泥、石子、砂子已报验合格。 3. 技术安全措施: 已制定完整的技术、安全措施, 并进行交底, 交底记录清楚、安全设施齐全。 4. 施工用电气设备安全可靠, 现场用振动棒一台, 检测验工器具齐全, 震动棒机械性能良好。 5. 支架基础为素混凝土基础, 模板加固牢固可靠。 6. 混凝土振捣方法、顺序、间距、时间正确, 不存在漏振现象, 未留置施工缝。 7. 混凝土强度等级为 C25, 坍落度为 165mm。 8. 浇筑时间适宜, 浇筑未发生变形、未发生跑模漏浆现象。		
发现的问题及处理情况: 现场旁站发现个别基础振捣不密实要求重新振捣, 经要求现场负责人已安排密实振捣。		
旁站监理人员 (签字): 赵晓红 2018 年 07 月 14 日		

