

旁站监理记录表

工程名称: 宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫工程项目 编号: SSFP-PZ-002

日期: 2018 年 07 月 16 日 天气: 晴 施工单位: 安徽远山电力工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 破凉镇新耕村

旁站监理开始时间: 08 时 00 分

旁站监理结束时间: 14 时 00 分

旁站监理的部位、关键工序施工情况:

1. 现场管理人员和施工人员: 项目负责人 1 名, 施工人员 11 名, 现场人员满足施工要求, 施工人员状态良好, 特种工证件齐全有效。

2. 现场自拌混凝土进行浇筑, 水泥、石子、砂子已报验合格。

3. 技术安全措施: 已制定完整的技术、安全措施, 并进行交底, 交底记录清楚、安全设施齐全。

4. 施工用电气设备安全可靠, 现场用振动棒一台, 检测验工器具齐全, 震动棒机械性能良好。

5. 支架基础为素混凝土基础, 模板加固牢固可靠。

6. 混凝土振捣方法、顺序、间距、时间正确, 不存在漏振现象, 未留置施工缝。

7. 混凝土强度等级为 C25, 坍落度为 160mm。

8. 收面时间适宜, 模板未发生变形、未发生跑模漏浆现象。

发现的问题及处理情况:

1. 现场旁站发现个别基础振捣不密实要求重新振捣, 经要求现场负责人已安排密实振捣。

旁站监理人员(签字):

赵晓红

2018 年 07 月 16 日

